



INFORME DE COMISION / FOLIO 3621

NOMBRE DEL COMISIONADO: Felipe Jesús Franco Ibarra

PUESTO: Subdirector Técnico

AREA DE ADSCRIPCION: Oficina Central

LUGAR DE COMISION: Culiacán, Sin.

PERIODO DE COMISION: 23 y 24 de noviembre de 2016

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reunión de seguimiento a la empresa Succes Hill & Co. Para corroborar la inversión realizada y ejecutada en el proyecto minero El Realito, ubicado en el municipio de Bagresitos, Sin.

DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:**Reunión con integrantes de la Empresa Succes Hill & Co.:**

En compañía del Gerente Regional de México, Lic. Oscar Dibenko Guajardo y el Gerente Regional de Sinaloa, Lic. Rogelio Aguayo Hernández e Ing. Oscar Franco Vega, Analista técnico de la Regional Sinaloa. El 23 de Noviembre Se sostuvo reunión con la empresa SuccesHill en las instalaciones de la empresa para analizar las facturas y las inversiones realizadas, se revisó contrato con ACERCROM, se revisó el cronograma de actividades realizadas y por realizar así como los montos de inversión requerido en el nuevo financiamiento solicitado, así mismo se revisó con el geólogo consultor la parte correspondiente a la metodología Geo estadística empleada y bajo qué criterio geológico se estiman los recursos minerales.

El 24 de noviembre, se realizó visita de campo al proyecto para verificar el avance físico en la instalación de la parte correspondiente a las columnas de carbón activado, avance en la construcción de los edificios de generación de energía y de fundición. Así como las áreas periféricas de la parte de patios y piletas de lixiviación y área de fundición. Se verificó el avance en el área de trituración en el cono de finos y áreas adyacentes.

DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

Del análisis realizado a la fecha se concluye, más no es definitivo, dado que se tiene que tener información documental soporte para realizar las conclusiones del avance y emitir la opinión técnica preponderante que permita dar sustancialmente el avance del proyecto.

En general el avance total del proyecto aproximado es del 95%, destacando que las áreas de bancos de mina, ya se encuentran finalizados y listos para iniciar producción.

El área de trituración, se considera un avance del 98% faltando pequeños detalles para su conclusión final.

Las áreas de Patios y Piletas de Lixiviación, prácticamente finalizadas, solamente faltan las partes periféricas que conducen a las piletas y de ahí a las columnas y al proceso de fundición. Se calcula un avance promedio del 70%.

Se está requiriendo de un nuevo financiamiento o ampliación del crédito otorgado para poder finalizar e iniciar las pruebas metalúrgicas de la calibración y ajuste de las plantas (trituración y de lixiviación dinámica, planta ADR).

CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:

La generación de recursos económicos del proyecto que implica el pago de los intereses y capital para ir amortizando el crédito que se otorgó a esta empresa y para el FIFOMI la recuperación de la cartera y la estructuración de un nuevo financiamiento.



Felipe Jesús Franco Ibarra

Nombre comisionado