



### INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000003420

GOMEZ PALACIO, DGO Y TORREON, COAH 12 de Junio de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: MORALES GOMEZ JUAN

No. DE NOMINA: 01004506

PUESTO: GERENTE REGIONAL DURANGO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL DURANGO

LUGAR DE COMISIÓN: GOMEZ PALACIO, DGO Y TORREON, COAH

PERIODO DE COMISIÓN: 07 AL 09 DE JUNIO DE 2018

#### A) OBJETIVO

COMPROBACION DEL CREDITO OTORGADO A REGIO MARMOL EL 08-MAR-2018

#### B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

A)#DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS: 07 de junio. Salida a las 16:30 de la ciudad de Durango y llegada a Torreón, Coah. 08 de junio. En las nuevas oficinas del acreditado ubicadas en la ciudad de Torreón, Coah., y en coordinación con el Ing. Jorge Pallas, y el C. Marco López, directivos de la acreditada se realizan las siguientes actividades: 1.#Se revisan y endosan a favor del FIFOMI las facturas destinadas al crédito refaccionario del periodo 08 de marzo al 08 de junio del 2018. 2.#Se elabora relación de facturas en Excel de las inversiones realizadas con el crédito de FFIFOMI, del periodo 08 de marzo al 08 de junio del 2018. 3.#Se elabora el formato CD-03 Reporte de la Correcta Aplicación de Recursos del crédito de 7.0 MDD, mismo que el pasado 08 de marzo se realizó la primera disposición por un monto de 86.33 MDP.

MXN	MXN	%	Realizado	Por comprobar	Avance
752,462	Ferrocarril			Refaccionario	Almacén de distrib.
1,203,086	Modif. Fase I		10,874,985	15,044,817	Modif. Planta Espec.
	de trabajo				Habilitación o Avfo Capital
			11,749,144		37,218,323
49,114,875		43.11			

4.#Se revisa solicitud de prórroga de la acreditada dirigida a la Gerencia Regional Durango, para la comprobación de la primera ministración. 09 de junio. Traslado de la ciudad de Torreón a la Unidad Industrial de la acreditada ubicada en la localidad de Dinamita, del municipio de Gómez Palacio, Dgo., en coordinación con el Ing. Carlos Rivera directivo de la empresa, se realiza recorrido por los trabajos de obra civil en la Fase II, así como en la Fase II, para verificar el avance físico de los trabajos; mismos que se encuentran en una etapa inicial: Almacén de Distribución, se están realizando trabajos de preparación del terreno para la cimentación del almacén. Ferrocarril, se realizaron 2 zanjas de las 3 programadas, para la construcción de las alcantarillas (drenaje fluvial), sobre las que se instalarán las vías para el ferrocarril; en este mismo concepto, la empresa invirtió en rieles y durmientes que se encuentran en tránsito para la construcción de la vía férrea. Traslado de Dinamita, Dgo., a la cabecera municipal de Cuencamé para verificar el servicio de vigilancia contratado por FIFOMI, para el resguardo del terreno propiedad de FIFOMI, mismo que el SAE lo está licitando para su venta. Se encuentra al personal de vigilancia en el inmueble, se realiza un recorrido por el

mismo. Regreso a la ciudad de Durango.---

**C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:**

--Se realiza el primer seguimiento trimestral de 4 del crédito autor por FIFOMI al cliente por un monto de 7.0 MDD (129, 633,000.00 MXN), elaborando el reporte de la correcta aplicación de la primera ministración de 86.33 millones de pesos.---

**D) CONCLUSIONES:**

JULa empresa a la fecha de la comisión está invirtiendo los recursos financiamiento para el destino del crédito solicitado; crédito refaccionario para la ampliación y modificación de sus plantas productoras de carbonato de calcio y el crédito de habilitación o avío para capital de trabajo de la unidad productiva.--

**E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:**

---Se cumple con lo marcado en el Manual de Crédito, en su apartado "Comprobación de Recursos Crediticios" Personal de la Gerencia Regional, mediante visita al proyecto del acreditado, verificará física y documentalmente la comprobación de los recursos crediticios otorgados a sus clientes.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos

LIC. ALFONSO SALINAS RUIZ

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN

  
MORALES GOMEZ JUAN

FIRMA DEL COMISIONADO