

A quién corresponda:

El comité interno de crédito (CIC) acordó autorizar a la empresa Succeshill & Co. SAPI de CV un crédito por 116 millones de pesos y en dicho acuerdo solicitó que se le diera un seguimiento mensual y trimestral al proyecto, por este motivo su servidor acatando la instrucción del CIC visitó los días 21 y 22 de septiembre de 2016 el municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa en donde opera el proyecto.

En la visita se detectó que tienen un avance significativo casi el 100% en los aspectos de infraestructura de caminos, en el área de trituración, en la parte de minado, en la parte del Patio de lixiviación.

En las piletas llevan un avance aproximado de 85%, cabe mencionar que lo que les falta quedaría en 15 días, sin embargo, como no ha terminado la época de lluvias no pueden terminar, ya que el afine y el porco se destruirían ante cualquier lluvia. Se calcula que inicien la última etapa de este concepto el 15 de octubre. Ya cuentan con todos los materiales para las piletas en la mina, membranas y geotextil, tubería, etc...

Respecto al ADR llevan también un 70%, en este punto el avance es que ya cuentan con la mayoría de los equipos en la mina tanques de lavado, de despojo y columnas de adsorción. Nos informan que ya está lista y probada la caldera en Monterrey, las celdas de electrolisis y los intercambiadores de calor ya están listos en Estado de México. Lo que lleva un avance más lento (15%) es el horno y se encuentra en Zacatecas. Así mismo ya iniciaron la labor de nivelación en donde se ubicará la plancha de concreto donde se instalará el ADR, el Horno y el laboratorio metalúrgico


En el área de trituración continúan avanzando, ya instalaron las bandas transportadoras y la quebradora de cono, falta el magneto, los sensores, el cableado y el tablero de control.

Respecto al laboratorio Metalúrgico el avance continúa nulo (0%).

Se le recomendó que revisarán las actividades que podían llevarse a cabo de manera paralela para aumentar la velocidad de avance a fin de terminar lo más rápido posible el proyecto e iniciar con la puesta en punta de todo el proceso. Así mismo se le solicitó cronogramas del 15 de octubre al 15 de enero.

La idea, se les mencionó, es que empaten perfectamente los vances físicos con la planeación planteada en su momento en la solicitud de crédito. Todo ello para que la generación de flujos sea lo antes posible para que estén cubiertos con anticipación para el pago de Capital cuando termine el período de gracia de capital.

La visita se realizó el 21 y 22 de septiembre en Culiacán, Sinaloa

El Comisionado

Oscar Díbenko Guajardo Muñoz
Gerente Regional del DF