


SE TEST 1 RENOV 200

1 A. M. B. R. S.



"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la información, **FIFOMI** Elaboración de versiones Públicas, se resta parte de la información que incluir datos personales"

INFORME DE LA COMISIÓN

No. DE FOLIO : 384

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. JOSE ROSENDO PAYAN MOLINAR No. DE NÓMINA: 4637
 PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA
 LUGAR DE COMISIÓN: MPIO. DE ASCENSION, CHIH.
 PERIODO DE COMISIÓN: 14 y 15 de Marzo de 2017

OBJETIVOS: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
VISITA TECNICA DE CAMPO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Visita de seguimiento a la mina la Morita ubicado en el Sabinal, Mpio. de Ascensión Chih. El cual cuenta con un crédito directo por parte de este Fideicomiso Minero. La visita la realizó el Ing. José Rosendo Payán Molinar personal de FIFOMI [REDACTED] en representación de Sr. Héctor Fernández Vega dueño de la misma.

DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

Mina La Morita. - En la visita se observó que el mineral se acarrea actualmente del nivel 2, donde se tienen aproximadamente 7,500 toneladas tumbadas listas para llevarse a la Planta de Beneficio, promediando la ley de plata de los lugares de 160 g/ton de Ag y 2% de Pb y 2% de Zn. En este mismo Nivel Dos se van preparando rebajes tanto al sur como al norte de donde se obtendrá la producción de lo que resta de este año y el año entrante, estimando actualmente unas 20,000 toneladas de mineral con las leyes arriba mencionadas. **Planta de Beneficio.** - Se dio un recorrido por la planta y se observó que estaban en operación. El concentrado producido a esta fecha de la visita era de 9 toneladas de concentrado con ley de 7.5 kg de Ag, por tonelada con un 18% de Pb. Se piensa mandar otro embarque para el 28 de este mes de marzo.

CONCLUSIONES:

En la visita realizada a la mina la Morita, se verificó que la mina y la planta estaban en funciones. El mineral quebrado y disponible de los rebajes en el interior de la mina, es para los próximos 3 meses de molienda a razón de 100 toneladas diarias con 25 días de trabajo al mes y en lo general se continúa desarrollando y preparando mineral para su extracción, para lo que resta del año y para los años siguientes. En la planta de beneficio se tienen 9 toneladas de concentrado a la fecha de la visita. El día 28 del mes pasado se embarcaron 38 toneladas de concentrado con 7.5kg de plata por tonelada y 18% de plomo.

CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:

Cumplir con el seguimiento marcado en la normatividad para las operaciones de primer piso y contar con la información necesaria para la elaboración de las proformas de liquidación, base para las disposiciones. Y dar cumplimiento marcado en la normatividad de FIFOMI.

"Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presente relación de gastos son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO:

ING. JOSE ROSENDO PAYAN MOLINAR

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA:

ING. ADOLFO AGUIRRE ALDAVERT