SE

59 TESTARON 5 RENGLONES

1.5 NOMBRE

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales

INFORME DE LA COMISIÓN

No. DE FOLIO 404

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. JOSE ROSENDO PAYAN MOLINAR No. DE NÓMINA 4637
PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TÉCNICO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA
LUGAR DE COMISIÓN: MPIO.DE ASCENSIÓN, CHIH.
PERIODO DE COMISIÓN: 14y 15 de febrero de 2018

OBJETIVOS:
SEGUIMIENTO TRIMESTAL
VISITA TÉCNICA DE CAMPO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

La visita se realizó los días 14 y 15 de febrero del 2018, por la Lic. Rocio Adela Flores Carrillo y el Ing. José Payán Molinar personal del Fideicomiso de Fomento Minero de la Oficina Regional Chihuahua; nos atendieron el [redacted] dueño de la mina, [redacted], jefe de mina. El motivo fue dar seguimiento a los desarrollos y producción de la mina la Morita propiedad del [redacted], el cual cuenta con un crédito directo por parte de este Fideicomiso.

DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

Mina La Morita.- En la visita se observó que el mineral se acarrea principalmente del nivel 3, donde se han tumbado 10,000 ton en el último trimestre de octubre a diciembre del 2017, con ley aproximada de 120 g/ton de Ag y 4.5% de Pb y 3.5 de Zn. Actualmente se tiene un bloque en el nivel 4 sur de 100 m. de largo por 30 m. de altura y 4 m. de ancho con P.E de 3, lo cual representa 36, 000 ton. para procesar en la planta de beneficio por un año dos meses, con leyes de 120 g/ton de Ag, 4 % de Pb y 4% de Zn. Mientras se sigue preparando mineral en los niveles a profundidad. En los patios de la mina se tienen en stock de 800 ton. con los mismos contenidos de minerales mencionados anteriormente y listas para ser llevadas a la plata de beneficio lo cual representa un poco más de una semana de molienda.

Planta de Beneficio.- Se visito la planta y estaba en funcionamiento, el mineral que se está procesando actualmente tiene contenidos de plomo y zinc más altos y se están realizando pruebas de laboratorio para tener mejorar la recuperación de estos minerales, la plata bajo de 180 g/ton. a 120 g/ton. debido a que se explota a mayor profundidad, pero sin variar la recuperación y con la investigación se puede incrementar su recuperación ya que esta viene muy relacionada al mineral del plomo.

CONCLUSIONES:

El área norte y norte up de la mina la Morita, cuenta con reservas probables por barrenación a diamante realizados por la empresa del S[redacted], donde se cubicaron 1, 049,811 toneladas aplicando el error de Kriging, las obras mineras van hacia este objetivo y llegando a los cortes de mineral de los barrenos, se tendrá mineral suficiente para la operación de la mina por lo menos otros 35 años con la producción actual de la mina y la capacidad de la planta de beneficio

CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:

Cumplir con el seguimiento marcado en la normatividad para las operaciones de primer piso y contar con la información necesaria para la elaboración de las proformas de liquidación, base para las disposiciones. Y dar cumplimiento marcado en la normatividad de FIFOMI.

'Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presente relación de gastos son veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO :

ING. JOSE ROSENDO PAYAN MOLINAR

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA :

ING. ADOLFO AGUIRRE ALDAVERT